

	DECOMPTE FINAL
	SELON FACTURES AVEC TVA DES CORPS DE METIER
CFC	Description CFC
111	Défrichage
2	BATIMENT
112	Démolition, installation de chantier, travaux préparatoires et de protections Démolition acrotère d'entrée en béton et d'élément en béton à l'entrée Evacuation à la décharge publique, taxes et transport compris
21	GROS-ŒUVRE 1
211,0	Installation de chantier
211,1	Echafaudages
211,3	Fouilles en rigole / remblayage
211.4	Evacuation de bac à fleurs au niveau du rez Réfection en façade des nez de dalle du rez
219,9	Régie Nettoyage des façades et rhabillage par un trellis Nettoyage général du chantier évacuation des déchets Travaux de peinture sous plafond corridor Travaux divers pour dalles préfabriquées, balcons Travaux d'aménagement extérieurs complément hors soumission
421	Revêtement bitum pour les places de parcs Aménagement extérieur plantations de lauriers type Prunus Laurocerasus Aménagement extérieur taille des arbustes débordants sur le domaine publique de la route
214,1	Renforts pour store
TOTAL GROS ŒUVRE 1	
22	GROS-ŒUVRE 2
220	Isolation de la sous-toiture au niveau du plafond de l'étage
221,1	Démontage fenêtres et portes existantes et évacuation à la décharge publique, y.c. taxes et transports
221,2	Nouvelles fenêtres et portes PVC CA 106 mm / VT 74 mm, épaisseur 82 mm, triple vitrage, blanc standard intérieur extérieur RAL 7016
221,6	Démontage et évacuation, nouvelles portes de garages
222	Démontage descentes d'eaux pluviales installation provisoires , et nouvelles descentes en acier Uginox, y.c. raccords toiture à 4 pans et raccords sacs de contrôle Contrôle de nettoyage de la toiture
222,2	Nouvelles tablettes de fenêtres en alu thermolaquées RAL env.
227	Isolation périphérique 200 mm + crépis carrotage de balcons à voir pour la chenau
228,1	Démontage anciens stores + toiles Nouveaux stores roulants y.c. rails de guidage et retombées en alu thermolaquées
228,2	stores en toile dimensions : 300x160 cm / 300 x 200 cm Plus-values pour balcon nettoyage et mise en état des caissons de store plafonnet de fermeture
TOTAL GROS ŒUVRES II	
23	INSTALLATIONS ELECTRIQUES
238	tableau électrique y.c. compteur pour tous les corps de métiers, installations + démontage
233	installations + démontage , nouvelle installation lumineuse
TOTAL 23 INSTALLATIONS ELECTRIQUES	
25	INSTALLATIONS SANITAIRE
251	Robinetterie extérieur à déplacer
TOTAL 25 INSTALLATION SANITAIRE	
27	AMENAGEMENTS INTERIEURS (1)
271	Peinture intérieur cage d'escalier Peinture extérieur avant-toits etc
272	Balustrades sur parapets de balcons avec 1 tube inox 1 et demi + montants en inox carrés + U pour fixations du verre sablé, hauteur totale environ

273,1	500 mm , tablette couverte sur les balcons Démontage des barrières des balcons et évacuation Menuiserie intérieure, cache pour rouleau de store
TOTAL AMENAGEMENTS INTERIEURS (1)	
28	AMENAGEMENTS INTERIEURS (2)
281	Revêtements de sols :
281,1	Tapis intérieur et extérieur
281,2	Revêtements de sol balcons (16) en epoxy avec épandage de Stoquartz couleur selon carte RAL
287	Peinture des parties existantes extérieures y.c. nettoyage des fonds
TOTAL AMENAGEMENTS INTERIEURS (2)	

	RECAPITULATIF
2	GROS ŒUVRE 1
3	GROS ŒUVRE 2
23	INSTALLATIONS ELECTRIQUES
25	INSTALLATIONS SANITAIRE
27	AMENAGEMENTS INTERIEURS (1)
28	AMENAGEMENTS INTERIEURS (2)
60	DIVERS ET IMPREVUS
TOTAL BATIMENT 1	
	HONORAIRES
29	Architectes selon contrat
291,1	Selon coût des travaux finaux
	Facture tarif B pour travail supplémentaire
292	Ingénieur pour document mise à l'enquête énergie
293	Ingénieur, preuve énergétique
293	Rapport d'amiante
	Rapport d'amiante après travaux
296	Géomètre mise à l'enquête
TOTAL BATIMENT 2	
TOTAL GENERAL BATIMENT 1 ET 2	
	FRAIS SECONDAIRES
5	Canton de Vaud
51	Autorisation, taxe communale
51	Photocopie, Héliographie des plans
511	Autorisations, taxes, publication (Etat de Vaud) CAMAC
TOTAL 3 ; FRAIS SECONDAIRES	
	AUTRES FRAIS SECONDAIRES
56	Assurance chantier (déduction 0.5% par entreprise)
569	
TOTAL 4; AUTRES FRAIS SECONDAIRES	
	RECAPITULATION GENERALE DEVIS
	TOTAL BÂTIMENT 1+2
	TOTAL 3; FRAIS SECONDAIRES
	TOTAL 4; AUTRES FRAIS SECONDAIRES
TOTAL RECAPITULATION GENERAL	

|